

DCR Engenharia e Projetos Ltda.		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO- FINANCEIRO													
		OBRA:										DATA BASE:			
		REFORMA PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL DE CONCHAS/SP										06/2023 - 05/2023			
		LOCAL:										BOLETIM:			
		Avenida Gregório Marcos Garcia - Vila Esporte										SINAPI/CDHU			
												BDI:			
										24,89%					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES												%	Total (em R\$)
		1		2		3		4		5		6			
		QUINZENAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		DIAS													
		15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180		
TOTAL CONTRATO		EXECUÇÃO DA OBRA													
1	DEMOLIÇÕES	25.528,66												5,91%	25.528,66
2	HIDRÁULICA	461,26												0,11%	461,26
3	PISO DE MADEIRA	244,30	244,30											0,06%	244,30
4	ESQUADRIAS	12.638,25	6.319,13	6.319,13										2,93%	12.638,25
5	COBERTURA	224.395,84		44.879,17	44.879,17	44.879,17	44.879,17	44.879,17						51,96%	224.395,84
6	PISO EXTERNO	11.441,54							11.441,54					2,65%	11.441,54
7	PINTURA INTERNA/EXTERNA	45.488,32										22.744,16	22.744,16	10,53%	45.488,32
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	111.637,36								37.212,45	37.212,45	37.212,45		25,85%	111.637,36
TOTAL DO CONTRATO		431.835,53	32.553,35	51.198,29	44.879,17	44.879,17	44.879,17	44.879,17	11.441,54	37.212,45	37.212,45	37.212,45	22.744,16	22.744,16	431.835,53
															100,00%

Cerquillo, 18 de agosto de 2023.

CARLOS CESAR DALAVA
Eng. Civil CREA/SP 5063203845
DCR Engenharia e Projetos Ltda.